

II faza sanacije glavnog cjevovoda Odžak – Pliješ

II faza sanacije glavnog cjevovoda Odžak – Pliješ do postrojenja za preradu vode „Pliješ“ sa izgradnjom povratnog cjevovoda na osnovu završenog projekta *“Glavni projekat glavnog dovodnika Potpeć - Pliješ sa povratnim cjevovodom“*. – Nastavak radova na I fazi „Sanacije“ glavnog dovodnika iz 2013.godine (deonica od prekidne komore Balaban do PPV „Pliješ“). Ugovorena vrijednost po ponudi br.01-558 od 24.03.2015.godine iznosi **48.002,50€**. Zaključen je Ugovor o izvođenju radova br. 01-795 od 15.04.2015 sa Opštinom Pljevlja - Direkcija za izgradnju i investicije kao investitorom i DOO „Vodovod“ koji je izvođač radova. Ukupna vrijednost izvedenih radova je **47.985,85€**. Ugovoreni poslovi odnose se na zamjenu dotrajalih sektorskih zatvarača i vazdušnih ventila na pomenutoj trasi kao i detekciju i sanaciju gubitaka na glavnom dovodniku i sanaciju šahtova i zamjenu šahtnih poklopaca na trasi glavnog dovodnika. Ovi radovi su realizovani u cjelosti a za cilj imaju osposobljavanje cjevovoda što utiče na lakše funkcionisanje sistema i povećanje zahvaćenih količina izvorske vode koja se distribuira na PPV „Pliješ“. Nakon realizacije sistem je stabilizovan i dotok vode sa sva tri izvorišta Odžak iznosi oko 350m³/h, čime je znatno olakšan rad Postrojenja za prečišćavanju vode a kvalitet vode koji se isporučuje potrošačima znatno poboljšan.



Radovi na sanaciji glavnog dovodnog cjevovoda Odžak – Pliješ (zamjena vazdušnih ventila i zatvarača, sanacija kvarova, sanacija šahtova i zamjena šahtnih poklopaca)