

Radovi na sanaciji rezervoara „Bogiševac“

Radovi na sanaciji rezervoara „Bogiševac“ izvođeni su u skladu sa **Ugovorom br.01-797 od 15.04.2015.godine** koji je zaključen između Opštine Pljevlja – Direkcija za izgradnju i investicije - Investitor i DOO “Vodovod“ Pljevlja – izvođač radova **na iznos od 56.815,68€**. Ukupna vrijednost izvedenih radova **56.763,71€**. Premjer radova je rađen na osnovu postojeće projektne dokumentacije „Idejni projekat rekonstrukcije distributivnog sistema gradskog vodovoda u Pljevljima i rekonstrukcija fabrike vode Pliješ“ a ponuda za izvođenje radova je prilagođena sredstvima opredjeljenim Budžetom Opštine Pljevlja za 2015.godinu koja je za ovu poziciju iznosila 60.000,00€

Sanacija rezervoara „Bogiševac“ se odnosi na:

- 1. Građevinske radove**
- 2. Elektro radove**
- 3. Hlornu opremu**

1. GRAĐEVINSKI RADOVI obuhvataju:

- Dogradnju jedne prostorije za smještaj hlorne opreme
- Pokrivačke radove
- Izolaterske radove
- Sanaciju spoljnih i unutrašnjih zidova postojećeg objekta
- Zamjena bravara ije
- Keramičarski radovi
- Molerski radovi
- Fasaderski radovi

2. ELEKTRO RADOVI obuhvataju:

- Ugradnju elektro kablova (signalnih i napojnih) koji povezuju rezervoar „Bogiševac“ sa crpnom stanicom „Pod Bogiševac“
- Ugradnju kompletnog elektro razvoda i automatike u objektu
- Ugradnju stalnih mjerača protoka koji su postavljeni na dovodu sirove vode u bazen i na odvodu iz bazena prema gradu. Podaci sa mjerača protoka su na ovom rezervoaru bitni jer se sistem u sušnom periodu dopunjava sa cjevovoda visoke zone vodom koja je već hlorisana i koja se u bazenu miješa sa sirovom vodom koju tek treba hlorisati.

3. HLORNA OPREMA

- Nakon izvršene sanacije postojećeg rezervoara i dogradnje nove prostorije uz isti, stekli su se uslovi za ugradnju hlorne opreme. Hlorisanje se do sada na rezervoaru “Bogiševac“ vršilo direktnim ubrizgavanjem hlora, međutim ugradnjom hlorne stanice na ovom rezervoaru postiglo se mnogo u smislu podizanja bezbjednosti korisnika i radnika koji rukuju hlornom opremom na veći nivo, kao i u smislu praćenja određenih parametara kao što su mutnoća i prisustvo hlora u vodi.



Rezervoar „Bogiševac“ - prije izvedenih radova na rekonstrukciji



Rezervoar „Bogiševac“ nakon izvedenih radova na rekonstrukciji